

开平市重点项目推进领导小组办公室

简 报

(2022年第3期)

开平市重点项目推进领导小组办公室

2022年5月18日

关于2022年1-4月开平市重点项目 建设进展情况

一、1-4月重点项目总体完成情况

开平市2022年度本级安排重点建设项目164项，总投资894亿元，年度投资计划165.4亿元，较去年投资计划增加27%。其中续建项目90项，占比55%；新开工项目74项，占比45%。1-4月，累计完成投资54.2亿元，完成年度投资计划的32.8%。

其中，列入2022年广东省重点建设项目13项，总投资282亿元，年度投资计划39.5亿元，年度计划较上年度增加26%。1-4月，累计完成投资16.1亿元，完成年度投资计划的40.7%，快于时间进度7.4个百分点。

列入2022年江门市重点建设项目80项，总投资675亿元，年度投资计划109.5亿元，年度计划较上年度增加21%。1-4月，累计完成投资38.4亿元，完成年度投资计划的35.1%，

快于时间进度 1.8 个百分点。

二、建设项目类型投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保障工程类项目分别完成投资额 16.3 亿元、21.9 亿元、15.9 亿元，投资完成率分别为 28.6%、32.8%、38.4%。其中，民生保障工程类项目进展较好，快于时间进度；基础设施工程、产业工程类项目进展略慢于时间进度。

三、项目责任单位投资完成情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任单位是翠山湖管委会、长沙街道、赤坎镇、市城市管理和综合执法局、水口镇。年度投资计划分别是 31.6 亿元、17.7 亿元、17.6 亿元、17.4 亿元、13.7 亿元；前五个单位合计占全市计划比重近 60%，建设项目集中度高。

4 月份，从各责任单位投资完成率看，市科工商务局、市教育局、蚬冈镇、龙胜镇、月山镇负责的项目建设进展较快，单位整体的项目投资完成率分别达到 67.0%、63.4%、59.1%、50.8%、43.4%。市卫生健康局、赤水镇、市应急管理局、市科学技术协会、市消防救援大队的建设项目还在前期工作阶段，投入较少，排名靠后。

四、专项债项目进展情况

2022 年，江门市下达我市 2022 年提前批专项债券额度 9 亿元，发行项目 10 个，项目全部开工。按照“提前批专项债资金 1-4 月支出达到 80%”的目标要求，截止至 4 月 29 日，我市提前批专项债资金 1-4 月实际支出 7.62 亿元，支出进度

84.61%，支出进度排江门市第六。除开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目（50.40%）、开平市老旧小区更新改造项目（41.81%）、开平市乡村振兴美丽乡村建设项目（42.19%）、粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集散及仓储中心工程（80.49%）、广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目（99.95%）外，其他项目支出进度均达100%。

（信息来源：市发展和改革局）